

土与丸(是石)地区ほか配水管布設替工事施工箇所



配水管布設工箇所概略図



配水管布設工 全施工延長約449m

6/9現在 施工完了延長 303.13m

配水管布設工進捗率67.5%

6月10日工事規制範囲

